

Előterjesztés
a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról
(2026. április 26 – 2026. augusztus 31. között)

A Balaton Fejlesztési Tanács Elnöke, a BFT által biztosított források ütemezett, a jogszabályokban előírt feltételek szerinti felhasználása érdekében és a BFT Támogatási Szabályzatában rögzített felhatalmazás alapján a támogatási döntések meghozatalát követően beérkezett módosítási igényeket BFT Elnöki határozat formájában bírálta el.

A módosítási igények a támogatott projektek szakmai tartalmának-, műszaki paramétereinek-, költségvetésének-, megvalósítási időtartamának-, az elszámolási határidőnek (pénzügyi szakmai beszámoló benyújtása), valamint a szakmai és pénzügyi beszámoló hiánypótlásai határidejének módosítására vonatkoztak.

2026. április 26 – 2026. augusztus 31. között 29 db BFT Elnöki határozat került meghozatalra az alábbiak szerint:

27/2026. (04.28.) BFT Elnöki határozat

Alsópáhok Község Önkormányzatának P-TF-54/2025 számú, „Alsópáhok településközpontjának közterületi és zöldfelületi megújítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdő időpontjának 2026. február 1-ről 2026. május 15-re, valamint a befejezési határidő 2026. június 30-ról 2026. október 31-re történő módosítását.

A támogatói okiratban a módosított dátumok kerülnek rögzítésre.

28/2026. (04. 28.) BFT Elnöki határozat

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság P-KB-3/2025 számú, „Intelligens gyalogos átkelőhely kialakítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2025. 10. 15-ről 2026. 02. 11-re történő módosítását.

29/2026. (04.28.) BFT Elnöki határozat

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának P-TF-1/2025 számú, „Elektromos kisteherautó beszerzése Vonyarcvashegyen” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdő időpontjának 2025. december 1-ről 2026. április 1-re, befejezési időpontjának 2026. szeptember 9-ről 2026. október 15-re történő módosítását.

A támogatói okiratban a módosított adatok kerülnek rögzítésre.

30/2026. (05.04.) BFT Elnöki határozat

Kapolcs Község Önkormányzatának P-TF-67/2025 számú, „Kapolcs Községi Tér kialakítása volt „Csendőrház” felújítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a támogatói okirat kibocsátására rendelkezésre álló határidő 2026. június 4-ig történő meghosszabbítását.

31/2026. (05.07.) BFT Elnöki határozat

Köveskál Község Önkormányzatának P-TF-15/2025 számú, „Közterület karbantartásához elektromos eszközök beszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdési időpontjának 2025. november 1-ről 2026. március 1-re történő módosítását.

A támogatói okiratban a módosított adatok kerülnek rögzítésre.

32/2026. (05.07.) BFT Elnöki határozat

Paloznak Község Önkormányzatának P-TF-12/2025 számú, „Közterület karbantartását szolgáló elektromos jármű beszerzés” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdési időpontjának 2025. november 3-ról 2026. április 3-ra történő módosítását.

A befejezési időpont a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak megfelelően 2026. október 31. lesz.

A támogatói okiratban a módosított adatok kerülnek rögzítésre.

33/2026. (05.07.) BFT Elnöki határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának P-TF-30/2025 számú, „Közterületek karbantartását szolgáló elektromos eszközök beszerzése Balatonszárszón” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdési időpontjának 2026.január 1-ről 2026. május 1-re, befejezési időpontjának 2026. május 31-ről 2026. július 31-re történő módosítását.

A támogatói okiratban a módosított adatok kerülnek rögzítésre.

34/2026. (05.13.) BFT Elnöki határozat – RONTOTT**35/2026. (05.13.) BFT Elnöki határozat**

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság P-KB-12/2025 számú, „VÉSZ Központ informatikai fejlesztése (BVRK VÉSZ V-ütem)” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2026. 01. 15-ről 2026. 05. 20-ra, a befejezési időpont 2026. 05. 31-ről 2026. 06. 30-ra történő módosítását.

36/2025. (05.13.) BFT Elnöki határozat

Keszthely Város Önkormányzatának P-SZL-6/2024 számú, „Szolgálati lakások építése Keszthelyen” tárgyú projektje esetében engedélyezem

- az építtetőként eljáró Építési és Közlekedési Minisztérium jogutódjának Közreműködő Szervezetként (KSZ) történő szerepeltetését a Támogatói Okiratban,
- a támogatói okirat *1. számú Elszámolható költségek* mellékletének kiegészítését a költségviselő konzorciumi tag megnevezésével az alábbiak szerint:

Tevékenység/Költség megnevezése	Elszámolható költség (Ft)	Költségviselő Konzorciumi tag neve
1. Projektelőkészítés – műszaki tervek, kiviteli tervek és tendertervek, ezek hatósági díjai	17 764 373	Keszthely Város Önkormányzata
2. Projektelőkészítés – közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége	6 520 000	KSZ
3. Területelőkészítési költség	0	
4. Építéshez kapcsolódó költségek	651 571 084	KSZ
5. Eszközbeszerzés költségei	0	
6. Immateriális javak beszerzési költségei	0	
7. Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beruházás	0	
8. Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	9 733 000	KSZ
9. Egyéb műszaki jellegű szolgáltatás	0	
10. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1 035 050	Keszthely Város Önkormányzata
11. Egyéb szolgáltatási költségek	0	
12. Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	0	
13. Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja	16 167 336	Keszthely Város Önkormányzata
14. Adók és közterhek	0	

Tevékenység/Költség megnevezése	Elszámolható költség (Ft)	Költségviselő Konzorciumi tag neve
A. Beruházás költségvetése	702 790 843	
B. Tartalék	28 920 000	
A projekt elszámolható összköltsége (A+B)	731 710 843	

- Dr. Tóth Gergely polgármester hivatalos képviselőként történő megnevezését a támogatói okiratban,
- a Magyar Államkincstárnál nyitott 10048005-00281526-00000000 számú, a projekt pénzügyeinek lebonyolítására szolgáló bankszámla feltüntetését a támogatói okiratban.

37/2026. (05.13.) BFT Elnöki határozat

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság P-KB-9/2025 regisztrációs számú „Úszószivattyú és pop-up sátor beszerzés” tárgyú projektje esetében engedélyezem az elszámolási határidő módosítását 2026. január 31-ről 2026. február 27-re.

38/2026. (06.16.) BFT Elnöki határozat

Visz Község Önkormányzatának P-TF-40/2025 számú, „Közterület karbantartását szolgáló elektromos jármű beszerzés” tárgyú projektje esetében engedélyezem:

- a projekt kezdő időpontjának 2026. 03. 01-ről 2026. 06. 01-re történő módosítását,
- a projekt befejezési időpontjának 2026. 05. 31-ről 2026. 10. 31-re történő módosítását,
- a pályázat beadásakor tervezett „Birdie Truck 1000” típus helyett egy „Victory Maxy pick up” típusú elektromos kisteherautó beszerzését,
- a pályázatban tervezett kislevelű hárs helyett szivarfa (*Catalpa bignonioides* / *Catalpa bignonioides* „Nana”/ *Catalpa ovata*) telepítését.

39/2026. (06.16.) BFT Elnöki határozat

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság P-KB-2/2025 számú, „Almádi szeme” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési időpont 2026. 06. 15-ről 2026. 10. 31-re történő módosítását.

40/2026. (06.16.) BFT Elnöki határozat

Vörs Község Önkormányzatának P-TF-41/2025 számú, „A vörsi bödönhajó üzenete – a jelen inspirációja” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdő időpontjának 2026. január 1-ről 2026. június 15-re történő módosítását.

41/2026. (06.18.) BFT Elnöki határozat – RONTOTT**42/2026. (06.18.) BFT Elnöki határozat**

Balatonszemes Község Önkormányzatának P-SZL-15/2024 számú, „Balatonszemes szolgálati lakás 2024” tárgyú projektje esetében engedélyezem a Támogatói Okirat 1. mellékletének módosítását az alábbiak szerint:

Költség megnevezése	nettó költség, Ft	elszámolható költség, Ft
Tervdokumentáció készítése	4.420.000	4.420.000
Közbeszerzési költségek	2.800.000	2.800.000
Építés	256.984.997	252.146.667
Műszaki ellenőrzés	2.400.000	2.400.000

Költség megnevezése	nettó költség, Ft	elszámolható költség, Ft
Kötelező nyilvánosság biztosítása	100.000	100.000
Projektmenedzsment szolgáltatás	4.800.000	4.800.000
Összesen	271.504.997	266.666.667

43/2026. (06.18.) BFT Elnöki határozat

Somogyvár Község Önkormányzatának P-SZL-30/2024 számú, „Szolgálati lakások kialakítása Somogyváron” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő módosítását 2026. október 31-ről 2027. április 30-ra, valamint az elszámolási határidő módosítását 2026. november 30-ról 2027. május 30-ra.

44/2026. (06.30.) BFT Elnöki határozat

Marcali Város Önkormányzatának P-SZL-9/2024 számú, „Szolgálati lakások építése Marcaliban” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2026. július 31-ről 2027. június 17-re, valamint az elszámolási határidő 2026. augusztus 30-ról 2027. július 17-re történő módosítását.

45/2026. (06. 30.) BFT Elnöki határozat

Barnag Község Önkormányzatának P-TF-44/2025 számú, „Barnag elektromos területgondozó eszközök beszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem:

- a műszaki tartalom alábbi módosítását:
 - a beszerzendő fűnyíró rider gép típus módosítása Husquarna R120IX-ről, Husquarna R200IX-re,
 - a fűnyíró rider gép magasabb ára miatt a zöldterület gondozó eszköz mennyiségének a tervezetthez képest történő csökkentése a kézi fűnyíró (1 db), motorfűrész (1 db) és sövényvágó (1 db) beszerzésének kihagyásával,
- a költségvetés alábbi módosítását:
 - a projekt összege 4.489.641,- Ft-ról 4.488.280,- Ft-ra módosul,
 - a támogatási összeg 3.989.641,- Ft-ról 3.988.280,- Ft-ra módosul.

46/2026. (VII.06.) BFT Elnöki határozat

Tihany Község Önkormányzatának P-SZL-25/2024 számú, „Szolgálati lakás kialakítása Tihanyban” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt:

- műszaki tartalmának módosítását az alábbiak szerint:

Elmaradt munkák	Indoklás
Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban, Baumit SockelPutz Lábazati alapvakolat. Cikkszám: 151803	A helyi értéket képviselő tihanyi kő burkolat megtartása miatt
Lábazati vakolatok; hőszigetelő rendszer lábazati díszítő vakolatrétegének felhordása, kézi erővel, vödörös kiserelésű anyagból, Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 22 féle szín, Cikkszám: 255201M301-336	A helyi értéket képviselő tihanyi kő burkolat megtartása miatt
Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, normál igénybevételre, 2 rétegben, vízbázisú lakkal, BONA CLASSIC UX alapozó + BONA DOMO vízbázisú parkettalakk, matt, normál igénybevételhez	A parketta rossz állapota miatt laminált padló készült.

Elmaradt munkák	Indoklás
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középnyíló bukó-nyíló, KIRÁLYFA PLUSZ kétszárnyú középnyíló-bukónyíló ablak, U = 1,1 W/m-K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoltoltott 150 x 180cm	A főépítéssel egyeztetve településképi szempontból megfelelő, a jó minőségű műanyag nyílászáró. A hőátbocsátási tényező azonos a fáéval. Az eredetileg tervezett egyedi méretezésű fa nyílászáró beszerzése határidőre nem volt lehetséges, ezért egyedi gyártású műanyag nyílászárókat fogadott el a megrendelő alacsonyabb egységáron.
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középnyíló bukó-nyíló, KIRÁLYFA PLUSZ kétszárnyú középnyíló-bukónyíló ablak, U = 1,1 W/nrK lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoltoltott 180 x 120cm	A főépítéssel egyeztetve településképi szempontból megfelelő a jó minőségű műanyag nyílászáró. A hőátbocsátási tényező azonos a fáéval. Az eredetileg tervezett egyedi méretezésű fa nyílászáró beszerzése határidőre nem volt lehetséges, ezért egyedi gyártású műanyag nyílászárókat fogadott el a megrendelő alacsonyabb egységáron.
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középnyíló bukó-nyíló, KIRÁLYFA PLUSZ kétszárnyú középnyíló-bukónyíló ablak, U = 1,1 W/nrK lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoltoltott 120 x 150cm	A főépítéssel egyeztetve településképi szempontból megfelelő a jó minőségű műanyag nyílászáró. A hőátbocsátási tényező azonos a fáéval. Az eredetileg tervezett egyedi méretezésű fa nyílászáró beszerzése határidőre nem volt lehetséges, ezért egyedi gyártású műanyag nyílászárókat fogadott el a megrendelő alacsonyabb egységáron.
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, bukó-nyíló, KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoltoltott 60 x 60 cm-	A főépítéssel egyeztetve településképi szempontból megfelelő a jó minőségű műanyag nyílászáró. A hőátbocsátási tényező azonos a fáéval. Az eredetileg tervezett egyedi méretezésű fa nyílászáró beszerzése határidőre nem volt lehetséges, ezért egyedi gyártású műanyag nyílászárókat fogadott el a megrendelő alacsonyabb egységáron.
Fa ablakdeszka, könyöklő, elhelyezése (szereléssel). Ablakdeszka, (belső párkány) AD 160 Anyagminőség: S64, T68	Helyette műanyag készült.
Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással), (szerelő- tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között, KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoltoltott 100 x 210 cm	A főépítéssel egyeztetve településképi szempontból megfelelő a jó minőségű műanyag nyílászáró. A hőátbocsátási tényező azonos a fáéval. Az eredetileg tervezett egyedi méretezésű fa nyílászáró beszerzése határidőre nem volt lehetséges, ezért egyedi gyártású műanyag nyílászárókat fogadott el a megrendelő alacsonyabb egységáron.
Fa beltéri lenyíló padlásfeljáró	A tervezett padlásfeljáró nem fért el a kis helységben a bútorozás mellett. Létra lett elhelyezve.
Beépített kád elhelyezése és bekötése, acryl kádak, leeresztő túlfolyó és csaptelep nélkül, kád előtétlappal, aszimmetrikus sarokkádak, M-Akryl DARIA aszimmetrikus sarokkád, 150x100 J/B	A mosógép elhelyezés miatt nem fér el, zuhanykabin került elhelyezésre.
Pótmunkák	Indoklás
Külső Épületgépészeti szerelés, szerelvényezés, alapvezetékek	A szennyvíz elvezetéséhez új aknára és fordítóra volt szükség.
Villanytűzhely új és páraelszívó hálózat kiépítése elosztóból	A megrendelő igénye szerinti pótmunka, korábban palackos gáztűzhely volt.
Meglévő fedélszék megerősítése, sérült részek cseréje bárdolás	A bontás során kiderült, hogy a tervezett beavatkozás nem elegendő jelentős faanyag cser volt szükséges, statikai okokból.

Kültéri lépcső burkolat készítése, kültéri lépcsőnél ++kötésben vagy hálósán, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, I - 10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel.	A megrendelő igénye esztétikai okokból
Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, parketta alátétlemez elhelyezése, FLOORMAT XPS alapú barázdált parketta alátétlemez, 50x100 cm, 2 mm vtg.	A rossz parketta felújítása helyett, ebben a helységben laminált padlókerült elhelyezésre.
Parkettafektetés, laminált padló (parketpanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül, HDF alapú laminált parketta, 7 mm vastag, többféle színben.	A rossz parketta felújítása helyett, ebben a helységben laminált padlókerült elhelyezésre.
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középnyíló bukó-nyíló, kétszárnyú középnyíló-bukónyíló ablak, U= 1,1 W/m ² K 1 150 x 180 cm	A főépítéssel egyeztetve településképi szempontból megfelelő a jó minőségű műanyag nyílászáró. A hőátbocsátási tényező azonos a fáéval. Az eredetileg tervezett egyedi méretezésű fa nyílászáró beszerzése határidőre nem volt lehetséges, ezért egyedi gyártású műanyag nyílászárókat fogadott el a megrendelő alacsonyabb egységáron.
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középnyíló bukó-nyíló, ablak, U = 1,1 W/m ² K 180 x 120cm	A főépítéssel egyeztetve településképi szempontból megfelelő a jó minőségű műanyag nyílászáró. A hőátbocsátási tényező azonos a fáéval. Az eredetileg tervezett egyedi méretezésű fa nyílászáró beszerzése határidőre nem volt lehetséges, ezért egyedi gyártású műanyag nyílászárókat fogadott el a megrendelő alacsonyabb egységáron.
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középnyíló bukó-nyíló középnyíló-bukónyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K 120 x 150cm	A főépítéssel egyeztetve településképi szempontból megfelelő a jó minőségű műanyag nyílászáró. A hőátbocsátási tényező azonos a fáéval. Az eredetileg tervezett egyedi méretezésű fa nyílászáró beszerzése határidőre nem volt lehetséges, ezért egyedi gyártású műanyag nyílászárókat fogadott el a megrendelő alacsonyabb egységáron.
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, bukó-nyíló, bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K 60 x 60 cm	A főépítéssel egyeztetve településképi szempontból megfelelő a jó minőségű műanyag nyílászáró. A hőátbocsátási tényező azonos a fáéval. Az eredetileg tervezett egyedi méretezésű fa nyílászáró beszerzése határidőre nem volt lehetséges, ezért egyedi gyártású műanyag nyílászárókat fogadott el a megrendelő alacsonyabb egységáron.
Külső műanyag ablakpárkány, elhelyezése (szereléssel)	A nyílászáróhoz illeszkedő párkány került elhelyezésre.
Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással), egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, 1100 x 210 cm	A főépítéssel egyeztetve településképi szempontból megfelelő a jó minőségű műanyag nyílászáró. A hőátbocsátási tényező azonos a fáéval. Az eredetileg tervezett egyedi méretezésű fa nyílászáró beszerzése határidőre nem volt lehetséges, ezért egyedi gyártású műanyag nyílászárókat fogadott el a megrendelő alacsonyabb egységáron.
Fém létra padlásfeljáró	A lenyíló létra helyett.
Térburkolat készítése 8 cm-es vastagsággal, bazaltzúalékkal kisöpörve, 16x16x8 vagy 20x20x8 cm térkövekből, KK KAVICS BETON Dublin ÖKO 20x20x8 cm, szürke 10 cm dolomit zúalékra fektetve.	A megrendelő kérésre nagyobb terület lett lefedve.
Gyengeáramú légvezeték fogadóprofil elhelyezése tetőtérben.	A megrendelő kérésére a későbbi üvegkábel bevezetés fogadója készült

- költségvetésének módosítását az alábbiak szerint:

Költség megnevezése	Módosított összeg, bruttó, Ft			
	2024	2025	2026	Összesen
1. Projektelőkészítés - műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	900 000	0	0	900 000
Tervdokumentáció	900 000	0	0	900 000
2. Projektelőkészítés - közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége	0	0	0	0
	0	0	0	0
3. Területelőkészítési költség	0	0	0	0
	0	0	0	0
4. Építéshez kapcsolódó költségek	0	34 270 500	0	34 270 500
Építés költségei	0	33 231 958	0	33 231 958
Környezetredezés költségei	0	1 038 542	0	1 038 542
5. Eszközbeszerzés költségei	0	0	0	0
	0	0	0	0
6. Immateriális javak beszerzési költségei	0	0	0	0
	0	0	0	0
7. Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beruházás	0	0	0	0
	0	0	0	0
8. Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	0	304 800	0	304 800
Műszaki ellenőr		304 800		304 800
9. Egyéb műszaki jellegű szolgáltatás	0	0	50 800	50 800
Energetikai tanúsítvány	0	0	50 800	50 800
10. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	0	113 030	0	113 030
Nyilvánosság biztosítása	0	113 030	0	113 030
11. Egyéb szolgáltatási költségek	0	0	0	0
	0	0	0	0
12. Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0
	0	0	0	0
13. Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	0	0	1 270 000	1 270 000
Projektmenedzsment	0	0	1 270 000	1 270 000
14. Adók és közterhek	0	0	0	0
	0	0	0	0
A PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉG	900 000	34 688 330	1 320 800	36 909 130

- a projekt forrásainak módosítását az alábbiak szerint:

Források megnevezése	Módosított forrás, Ft	Módosított forrás, %
1. BFT támogatása	22.145.478	60,00
2. Saját forrás (2.1+2.2)	14.763.652	40,00
2.1. Saját erő	14.763.652	40,00
2.2. Hitel	0	
3. Egyéb forrás	0	
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRASAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	36.909.130	100,00

- kezdési határidejének 2025. április 01-ről 2025. május 01-re történő módosítását.

47/2026. (07.10.) BFT Elnöki határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának P-SZL-12/2024 számú, „Szolgálati lakás építése Balatonszárszón” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt költségvetésének módosítását az alábbiak szerint:

Költség megnevezése	Módosított összeg, bruttó, Ft			
	2024	2025	2026	Összesen
1. Projektelőkészítés - műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	890.000	0	0	890.000
2. Projektelőkészítés - közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége	0	0	0	0
3. Területelőkészítési költség	0	0	0	0
4. Építéshez kapcsolódó költségek	0	55.314.974	0	55.314.974
5. Eszközbeszerzés költségei	0	0	0	0
6. Immateriális javak beszerzési költségei	0	0	0	0
7. Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beruházás	0	0	0	0
8. Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	0	465.000	0	465.000
9. Egyéb műszaki jellegű szolgáltatás	0	0	0	0
10. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	0	0	0	0
11. Egyéb szolgáltatási költségek	0	0	0	0
12. Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0
13. Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	0	0	0	0
14. Adók és közterhek	104.130	54.408	0	158.538
A. Beruházás költségvetése	994.130	55.834.382	0	56.828.512
B. Tartalék	0	0	0	0
A PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉG (A+B)	994.130	55.834.382	0	56.828.512

48/2026. (07.10.) BFT Elnöki határozat

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány P-KB-10/2025 számú, „Gerinchordágy megújítási program” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdési időpontjának módosítását 2026. március 1-ről 2026. június 22-re.

49/2026. (08.11.) BFT Elnöki határozat

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának P-SZL-19/2024 számú, „Szolgálati lakás kialakítása Balatonszentgyörgyön” tárgyú projektje esetében engedélyezem a műszaki tartalom módosítását 2 db, egyenként 2,5 kW teljesítményű napelemes rendszerrel és 1 db 5 kWh kapacitású energiatároló telepítésével.

50/2026. (08.11.) BFT Elnöki határozat

Monostorapáti Község Önkormányzatának P-SZL-27/2024 számú, „Monostorapáti önkormányzati szolgálati lakás” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2026. május 31-ről 2026. október 31-re, valamint az elszámolási határidő 2026. június 30-ról 2026. november 30-ra történő módosítását.

51/2026. (08.11.) BFT Elnöki határozat

Balatonfenyves Község Önkormányzatának P-SZL-24/2024 számú, „Szolgálati lakások kialakítása Balatonfenyvesen” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbiakat:

- a befejezési határidő meghosszabbítását 2026. július 30-ról 2026. szeptember 15-re,
- az elszámolási határidő módosítását 2026. augusztus 30-ról 2026. október 15-re,
- a költségvetés módosítását az alábbiak szerint:

Megnevezés	Költség, bruttó, Ft
Műszaki tervezés	899.160
Építés, Kölcsey utcai lakás	23.073.062
Tájépítészet, Kölcsey utcai lakás	2.449.258
Építés, Bocskai utcai lakás	27.582.992
Tájépítészet, Bocskai utcai lakás	2.604.135
Tetőfelújítás részköltsége, Bocskai utcai lakás	7.050.902
Beépített konyhabútor, Bocskai utcai lakás	1.031.000
Beépített konyhabútor, Kölcsey utcai lakás	881.000
Beépített háztartási gépek a lakásokba	1.932.754
Műszaki ellenőrzés	600.000
Villamos teljesítménybővítés és villanyóra áthelyezés, Kölcsey utcai lakás	537.444
Nyilvánosság biztosítása	150.000
Energetikai tanúsítvány, Kölcsey utcai lakás	45.000
Energetikai tanúsítvány, Bocskai utcai lakás	45.000
Projektmenedzsment saját teljesítés, műszaki munkarész	803.339
Projektmenedzsment saját teljesítés, pénzügyi munkarész	198.785
Projektmenedzsment szakértői szolgáltatás	250.000
Tartalék	0
PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEI	70.133.831

52/2026. (08.11.) BFT Elnöki határozat

Taliándörög Község Önkormányzatának P-SZL-37/2024 számú, „Otthonteremtés Taliándörögd szolgálatában” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2026. július 31-ről 2026. október 29-re, valamint az elszámolási határidő 2026. augusztus 30-ról 2026. november 28-ra történő módosítását.

53/2026. (08.11.) BFT Elnöki határozat

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság P-KB-1/2026 számú, „Közúti ellenőrző kabinet beszerzése és kivitelezése” tárgyú projektje esetében engedélyezem, hogy a támogatói okiratban a módosított projekt-adatok szerepeljenek:

- Kedvezményezett szervezet képviselője: Molnár Gábor r. dandártábornok, rendőrfőkapitány;
- Támogatott projekt helyszíne: Csajág külterület 49/2 hrsz. (kivett országos közút: 710. sz. főút; 4 km + 700 m szelvény).

54/2026. (08.12.) BFT Elnöki határozat

A Siófoki Férfi Dalkör Egylet P-KR-4/2026 számú, „Siófoki Férfi Dalkör 150 éves jubileumi koncertje” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2026. 06. 19-ről 2026. 05. 11-re való módosítását.

55/2026. (08.12.) BFT Elnöki határozat

A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. P-KR-5/2026 számú, „Balatoni Hal-és Borünnep” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2026. 05. 01-ről 2026. 04. 16-ra való módosítását.

56/2026. (08.24.) BFT Elnöki határozat

Balatonfüred Város Önkormányzatának P-SZL-7/2024 számú, „Szolgálati lakások kialakítása Balatonfüreden” tárgyú projektje esetében engedélyezem

- a becsatolt Konzorciumi Együttműködési Megállapodás, Pénzeszköz Átadási Megállapodás és Balatonfüred Város Önkormányzatának nyilatkozata alapján az Építési és Közlekedési Minisztérium és jogutódja, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium Közreműködő Szervezetként történő bevonását a Támogatói Okiratba, valamint a Közreműködő Szervezetek nevére szóló számlák befogadását a projekt szakmai-pénzügyi beszámolója keretében;
- a befejezési határidő 2026. június 30-ról 2027. augusztus 31-re, valamint az elszámolási határidő 2026. július 30-ról 2027. szeptember 30-ra történő módosítását;
- hogy a Kedvezményezett a jelen projektnél bruttó elszámolási módot alkalmazzon, azaz a támogatási összeg a számlaérték bruttó összege alapján kerüljön meghatározásra.

57/2026. (08.28.) BFT Elnöki határozat

Szigliget Község Önkormányzatának P-SZL-8/2024 számú, „Szolgálati lakás kialakítása Szigligeten” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt költségvetésének módosítását az alábbiak szerint:

Költség megnevezése	Módosított összeg, bruttó, Ft		
	2024	2025	Összesen
1. Projektelőkészítés - műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	600.000	0	600.000
2. Projektelőkészítés - közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége	0	0	0
3. Területelőkészítési költség	0	0	0
4. Építéshez kapcsolódó költségek	5.880.656	33.323.720	39.204.376
5. Eszközbeszerzés költségei	0	0	0
6. Immateriális javak beszerzési költségei	0	0	0
7. Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beruházás	0	0	0
8. Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	0	500.000	500.000

Költség megnevezése	Módosított összeg, bruttó, Ft		
	2024	2025	Összesen
9. Egyéb műszaki jellegű szolgáltatás	0	0	0
10. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	0	0	0
11. Egyéb szolgáltatási költségek	0	0	0
12. Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	0	0	0
13. Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	0	0	0
14. Adók és közterhek	0	0	0
A. Beruházás költségvetése	6.480.656	33.823.720	40.304.376
B. Tartalék	0	0	0
A PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉG (A+B)	6.480.656	33.823.720	40.304.376

A BFT Elnöki határozatok teljes szövege (előzmény, kérelem összefoglalása, indoklás, határozat) az 1. számú mellékletben csatolásra kerültek.

Kérjük a Tisztelt Tanácsot, hogy a 2026. április 26 – 2026. augusztus 31. között meghozott 29 db BFT Elnöki határozatot jóváhagyni szíveskedjen.

Siófok, 2026. szeptember 8.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség

..../2026. (09.18.) BFT határozat:

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT Elnöki határozatokról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Tanács jóváhagyja a BFT Elnöke által 2026. április 26. – 2026. augusztus 31. között meghozott 29 db BFT Elnöki határozatot.

Felelős: Dr. Szabó Mátyás elnök

Határidő: azonnal