

Előterjesztés

a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról (2025. május 17 - 2025. augusztus 31. között)

A Balaton Fejlesztési Tanács Elnöke, a BFT által biztosított források ütemezett, a jogszabályokban előírt feltételek szerinti felhasználása érdekében és a BFT Támogatási Szabályzatában rögzített felhatalmazás alapján a támogatási döntések meghozatalát követően beérkezett módosítási igényeket BFT Elnöki határozat formájában bírálta el.

A módosítási igények a támogatott projektek szakmai tartalmának-, műszaki paramétereinek-, költségvetésének-, megvalósítási időtartamának-, az elszámolási határidőnek (pénzügyi szakmai beszámoló benyújtása), valamint a szakmai és pénzügyi beszámoló hiánypótlásai határidejének módosítására vonatkoztak.

2025. május 17 - 2025. augusztus 31. között 21 db BFT Elnöki határozat került meghozatalra az alábbiak szerint:

29/2025. (05.19.) BFT Elnöki határozat

Balatonfüred Város Önkormányzatának P-SZL-7/2024 számú, „Szolgálati lakás kialakítása Balatonfüreden” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont módosítását 2025. január 31-ről 2025. július 15-re.

30/2025. (05.19.) BFT Elnöki határozat

Monostorapáti Község Önkormányzatának P-SZL-27/2024 számú, „Monostorapáti önkormányzati szolgálati lakás” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési dátum 2025. április 14-ről 2025. június 1-re történő módosítását. A támogatói okiratban a módosított kezdési időpont kerül rögzítésre.

31/2025. (05.30.) BFT Elnöki határozat

A Probio Zrt. P-TF-21/2022 számú, „Fenntartható és innovatív zöldterület-kezelés támogatása Balatonfüreden” tárgyú projektje esetében engedélyezem a következő módosításokat:

- a projekt befejezési határideje 2025. május 31-ről 2025. június 30-ra,
- a projekt elszámolási határideje 2025. június 10-ről 2025. június 30-ra módosul.
- a projekt költségvetése és műszaki tartalma módosul a következőre:

(adatok nettó Ft-ban)

Költség megnevezése	Tényleges költségek		
	2024	2025	Mindösszesen
<i>Beruházás (építés, eszközbeszerzés)</i>	74 192 000	4 310 800	78 502 800
ELECTRA 2.0 EVOS seprőgép-1 db	58 289 000		58 289 000
BC M2+CARGO XL Elektromos kisteherautó-1 db	4 875 000		4 875 000
1 db Robotfűnyíró Automower 535 +2 db Robotfűnyíró Automower 520 + tartozékok	4 370 000		4 370 000
Melex NCAR391 Elektromos kisteherautó- 1 db	6 658 000		6 658 000

Comfort XS-R padlómosó gép+ tartozékok- 1 db		4 310 800	4 310 800
Felhalmozási kiadások összesen	74 192 000	4 310 800	78 502 800
A PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉGE	74 192 000	4 310 800	78 502 800

- a projekt forrástáblája módosul a következőre:

(adatok nettó Ft-ban)

Források megnevezése	Módosított forrás, Ft	Módosított forrás, %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	60 000 000	76,43
2. Saját forrás (2.1+2.2)	18 502 800	23,57
2.1. Saját erő		
2.2. Hitel		
3. Egyéb forrás		
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	78 502 800	100

32/2025. (06.06.) BFT Elnöki határozat

Zánka Község Önkormányzatának P-SZL-14/2024 számú, „Szolgálati lakások építése Zánkán” tárgyú projektje esetében engedélyezem a műszaki tartalom módosítási kérelem hiánypótlási határidejének 2025. június 27-ig történő meghosszabbítását.

33/2025. (06.13.) BFT Elnöki határozat

A Magyar Vöröskereszt P-KB-11/2024 regisztrációs számú, „Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat” tárgyú projektje esetében engedélyezem az elszámolási határidő módosítását 2024. november 30-ról „a TO módosítás aláírását követő 30. nap” időpontra, valamint a költségvetés módosítását az alábbiak szerint:

Költségátétel	Tényleges költség (bruttó Ft)
I.1.1. Anyagköltség	3 .000.000,-
Önkéntesek egységes megjelenéséhez szükséges munkaruha beszerzése, valamint önkéntes igazolványok elkészíttetési költsége	3 .000.000,-
Összesen:	3 .000.000,-

34/2025. (06. 16.) BFT Elnöki határozat

Balatonlelle Város Önkormányzatának P-TF-9/2022 számú, „Környezettudatos közterület-gondozás Balatonlellén” tárgyú projektje esetében engedélyezem:

- a befejezési és elszámolási határidő 2025. június 30-ra való módosítását,
- a részelszámolás lehetőségét,
- dr. Felházi Miklós megválasztott polgármester adatainak átvezetését a támogatói okirat módosításban hivatalos képviselőként.

35/2025. (06.18.) BFT Elnöki határozat

Balatonlelle Város Önkormányzatának P-TF-9/2022 számú, „Környezettudatos közterület-gondozás Balatonlellén” tárgyú projektje esetében engedélyezem a következő műszaki tartalom módosítást:

- 2 db BCM1000 típusú platós teherautó helyett 2 db Cenntro Logistar 200 pickup beszerzése,
- Univerzális minirakodó Avant E6 (adapterek: Avant gyorstöltő, Avant kiegészítő gyűjtős fűnyíró, Avant kiegészítő gyűjtős seprőhenger, Avant kiegészítő hótolólap) helyett: Univerzális minirakodó Avant E 527 (adapterek: Avant gyorstöltő, Avant kiegészítő gyűjtős fűnyíró, Avant kiegészítő gyűjtős seprőhenger, Avant kiegészítő hótolólap).

36/2025. (06.18) BFT Elnöki határozat

A „Cselle-Ház” Városüzemeltetési Kft. P-TF-12/2022 számú, „Tapolca közterületeinek karbantartását szolgáló elektromos jármű beszerzése” tárgyú projektje esetében megadom az előzetes engedélyt a támogatásból beszerzett Tenax Electra 1.0 elektromos seprőgép jótállás keretében történő cseréjére az alábbi feltételekkel:

- A lecserélendő seprőgépet a Kedvezményezett legalább ugyanolyan teljesítményű illetve színvonalú eszközzel köteles pótolni.
- A Kedvezményezett a cseréről köteles a Támogatót tájékoztatni, annak megtörténtétől számított 8 (nyolc) napon belül.

37/2025. (06.26) BFT Elnöki határozat – RONTOTT**38/2025. (06.26) BFT Elnöki határozat**

A Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. BFT-SZ-84/2023 számú, „Klímaadaptációs verseny középiskolások részére” tárgyú támogatási szerződés esetében engedélyezem a támogatás felhasználásának végső határidejének módosítását 2025.06.30-ról 2025.07.31-re.

39/2025. (06.26.) BFT Elnöki határozat

A Balatoni Integrációs és Közhasznú Nonprofit Kft „Mozdulj Balaton Program 2024” című projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2025. június 30-ról 2025. szeptember 30-ra történő módosítását.

40/2025. (06. 26.) BFT Elnöki határozat

Balatonlelle Város Önkormányzatának P-TF-9/2022 számú, „Környezettudatos közterület-gondozás Balatonlellén” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési és elszámolási határidő 2025. június 30-ról 2025. szeptember 30-ra való módosítását.

41/2025. (06.26.) BFT Elnöki határozat

A Probio Zrt. P-TF-21/2022 számú, „Fenntartható és innovatív zöldterület-kezelés támogatása Balatonfüreden” tárgyú projektje esetében engedélyezem:

- a projekt befejezési határidejének 2025. június 30-ról 2025. július 31-re,
- valamint a projekt elszámolási határidejének 2025. június 30-ról 2025. augusztus 15-re történő módosítását.

42/2025. (06.26.) BFT Elnöki határozat

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft. BFT-SZ-85/2023 szerződés számú, „Energetikai mintaprojekt” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt befejezési határidejének 2025. június 30-ról 2025. szeptember 30-ra történő módosulását.

43/2025. (07.09.) BFT Elnöki határozat

Balatonudvari Község Önkormányzatának P-TF-53/2022 számú, „Balatonudvari Születéspark klímaadaptációs szempontú zöldfelületi fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem:

- a műszaki tartalom alábbi megváltoztatását:
 - 854 m²-es kőburkolat elbontása vállalkozói szerződés keretében,
 - ivóút kialakításának megvalósítása az eredetileg tervezett helyszínen a játszótér és a jövőbeni kerékpáros pihenő mellett,
 - a tervezett 2 db mellett további 5 db, leromlott állapotú fa kivágása a projektben.
- a projekt költségvetésének alábbi módosítását, amely értelmében a projekt költsége 28.572.910,- Ft-ról 27.360.715,- Ft-ra csökken. Ezzel összhangban a támogatás is 22.124.457,- Ft-ról 21.185.836,- Ft-ra csökken, a fel nem használt támogatás 938.621,- Ft.

Tényleges költség (bruttó ár)	
Egyéb szolgáltatás	496 000,-
<i>Favágás és tuskómarás költsége</i>	496 000,-
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	496 000,-
<i>Építési beruházás költségei</i>	26 864 715,-
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	26 864 715,-
Összesen:	27 360 715,-

44/2025. (07.09.) BFT Elnöki határozat

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság P-KB-10/2024 számú, „Közbiztonság növelése a Balatoni régióban a tűzvédelem fejlesztésével, tudatosításával” tárgyú projektje esetében engedélyezem a következő módosításokat:

- a tervezett 7 db Kunzer 7FLD68 típusú oltótakaró helyett 1 db Kunzer 7FLD68- és 2 db Car Fire Blanket Pro elnevezésű tűzoltó takaró kerül beszerzésre, a különbözetként jelentkező 321 615 Ft összeg saját költségvetésből történő vállalása mellett
- a költségvetés az alábbiak szerint módosul:

Kiadás típusa	Tényleges költség (bruttó ár)	
<i>I.1.1. Anyagköltség</i>	Szóróanyag előállítás nyomdaköltsége	300.000
<i>II.1. Beruházások, felújítások</i>	3 db tűzoltó takaró beszerzése (2 db Car Fire Blanket Pro- és 1 db Kunzer 7FLD68 típus)	3.788.715
Elszámolható költség összesen:		4.088.715

- a projekt forrástáblája a következőre módosul:

Források megnevezése	Módosított forrás, Ft	Módosított forrás,%
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	3 767 100	82,13
2. Saját forrás (2.1+2.2)	321 615	7,87
2.1. Saját erő	321 615	7,87
2.2. Hitel	0	0
3. Egyéb forrás	0	0
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	4 088 715	100,00

45/2025. (07.18.) BFT Elnöki határozat

Zánka Község Önkormányzatának P-SZL-14/2024 számú, „Szolgálati lakások építése Zánkán” tárgyú projektje esetében engedélyezem a műszaki tartalom módosítását az alábbiak szerint:

- Az eredetileg betervezett 50 cm vastag POROTHERM PROFI THERMO 50 síkracsiszolt nutféderes falazóblokk, teherhordó falazat helyett 30 cm vastag, NF falazóelem, a külső oldalon 20 cm vastag EPS lemez homlokzati hőszigetelő rendszerrel készül.
- Az emeletre vezető lépcső nem készül, helyette könnyűszerkezetes földempótlás, benne lehajtható padlástlétra lesz. Az eredetileg tervezett lépcsőház helyén, a földszinten egy közös, belső tároló helyiség kerül kialakításra. Ezek a szerkezetek egy későbbi esetleges tetőtér beépítés esetén elbonthatók és kialakítható a tetőtérbe vezető lépcső, illetve a teljes lépcsőház.
- A padlástérben, a lépcsőház mentén nem készülnek a közbenső határoló falak.
- A főépítéssel történt egyeztetés alapján a homlokzati nyílászárók készülhetnek műanyagból, a tervezett szín megtartása mellett.
- A bevágásba kerülő épülepszakaszon szivárgó kerül kialakításra (az eredeti terven nem szerepelt).

46/2025. (07.29.) BFT Elnöki határozat

Balatonudvari Község Önkormányzatának P-TF-53/2022 számú, „Balatonudvari Születéspark klímaadaptációs szempontú zöldfelületi fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbi módosításokat:

A projekt megvalósítási helyszíne az alábbiak szerint egészül ki:

- 8242 Balatonudvari, Vitorlás tér, hrsz. 253 (fókuszterület), továbbá hrsz. 720/7 (kötelező faültetés)

47/2025. (08.06.) BFT Elnöki határozat

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár P-KR-4/2025, „Majorbéli Géptalálkozó és családi nap” tárgyú projektje esetében engedélyezem a költségvetés módosítását az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

	Tényleges nettó költség	Projektelelem részletes kifejtése, szükségességének indoklása
<i>I. Működési kiadások/költségek összesen</i>	2 386 188	
I.1 Anyag jellegű kiadások összesen	1 770 188	
I.1.1. Anyagköltség	808 224	
szakmai anyagok beszerzése	2 257	Örökd meg a gabonád foglalkozásokhoz anyagok (liszt, étolaj, cukor, só stb.)
szakmai anyagok beszerzése	126 622	Kézműves foglalkozásokhoz anyagszükséglet (gyapjúfonal, karmantyúfa, szalaggyapjú stb.)
szakmai anyagok beszerzése	99 686	Bemutatót tartók részére (papírtányér, szalvéta, papírpohár stb.)
szakmai anyagok beszerzése	357 461	Géptalálkozó egyéb szakmai segédanyagai (faanyag, akku, vízcső, jelölőszalag, termények stb.)
üzemeltetési anyag beszerzése	222 198	Üzemanyag vásárlása a saját gépek indításához (gázolaj, benzin)
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	961 964	
Vásárolt ételmezés	89 764	60 adag egytálétel a kiállítók, programot bemutató külsősök számára
Egyéb szolgáltatások	324 550	Kiállító gépek szállítása trélerrel az ország különböző pontjairól
Egyéb szolgáltatások	150 000	Zala Múltja Hagyományőrző Egyesület kitelepülése
Egyéb szolgáltatások	200 000	Kovácsbemutató
Egyéb szolgáltatások		Lovaskocsikázás
Egyéb szolgáltatások		Drónbemutató
Hirdetés, reklám költség	197 650	Marketingköltség (Szórolapok, plakátok, rádióreklám)
I.1.3. Egyéb szolgáltatások		
I.2. Személyi jellegű kiadások	616 000	
I.2.1. Személyi juttatások	545 000	A program lebonyolításában résztvevő munkatársak rendkívüli munkavégzéséért járó munkabér
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 000	13 % szochó
<i>II. Felhalmozási kiadások/Befektetett eszközök összesen</i>	54 362	
Egyéb gép, berendezés beszerzése	54 362	Jelvénykészítő gép beszerzése (jelvények készítése a programmal összefüggésben)
Összesen:	2 440 550	

48/2025. (08.06.) BFT Elnöki határozat

Balatongyörök Község Önkormányzatának P-SZL-34/2024 számú, „Szolgálati lakások kialakítása Balatongyörökön” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2025. június 1-ről 2026. február 1-re történő módosítását.

49/2025. (08.11.) BFT Elnöki határozat

Lesenceistvánd Község Önkormányzatának P-TF-17/2022 számú, „Családi szabadidőtér Lesenceistvándon” tárgyú projektje esetében engedélyezem, hogy a projekt megvalósítási helyszíne az alábbiak szerint módosuljon:

- tervezett: 8319 Lesenceistvánd, 090/16 hrsz. – fókuszterület,
- tényleges: 8319 Lesenceistvánd, 090/16 hrsz. és 089 hrsz. – fókuszterület.

50/2025. (08.28.) BFT Elnöki határozat

Somogyvár Község Önkormányzatának P-SZL-30/2024 számú, „Szolgálati lakások kialakítása Somogyváron” tárgyú projektje esetében engedélyezem:

- a kezdési időpont módosítását 2025. június 2-ről 2025. november 30-ra,
- a 2 db fa ültetésével érintett 632/11 hrsz-ú ingatlan helyrajzi számának módosítását 632/15-re.

* * * * *

A BFT Elnöki határozatok teljes szövege (előzmény, kérelem összefoglalása, indoklás, határozat) az 1. sz. mellékletben csatolásra kerültek.

Kérjük a Tisztelt Tanácsot, hogy a 2025. május 17 - 2025. augusztus 31. között meghozott 21 db BFT Elnöki határozatot jóváhagyni szíveskedjen.

Siófok, 2025. szeptember 10.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft.

..../2025. (09.19.) BFT határozat:

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT Elnöki határozatokról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Tanács jóváhagyja a BFT Elnöke által 2025. május 17 – 2025. augusztus 31. között meghozott 21 db BFT Elnöki határozatot.

Felelős: Dr. Bóka István

Határidő: azonnal